



Aan de leden van de  
verenigde vergadering

V.V:	31 maart 2010	Datum	9 februari 2010
Agendapuntnr.	12	Bijlagen	projectorganogram
Onderwerp	Kredietaanvraag project Stolwijkersluis		

## 1. Inleiding

De Stolwijkersluis is een schutsluis in de primaire waterkering aan de Gouderaksedijk, te Gouda. De sluis is een rijksmonument en is eigendom van HHSK. Al sinds 1977 is beperkt onderhoud gepleegd aan de sluis. Hierdoor voldoet de waterkering niet aan de huidige norm. In 1988 is een tijdelijke damwand geplaatst voor de sluis om de veiligheid te waarborgen. Deze damwand staat er nog. Op 27 januari 2010 is subsidie beschikbaar gekomen waardoor het mogelijk is de sluis volledig te restaureren en in functie terug te brengen.

## 2. Voorstel

Wij stellen u voor een uitvoeringskrediet van € 2.300.000 ter beschikking te stellen voor de restauratie van de Stolwijkersluis. Hiervan is € 1.800.000 beschikbaar gekomen uit subsidie en cofinanciering. De netto investering voor HHSK bedraagt € 500.000.

## 3. Achtergrondinformatie

### *Geschiedenis*

In 1799 is begonnen met de bouw van de sluis. De sluis moest de toegang verlenen naar de geotrooieerde vervening van de Krimpenerwaard. De sluis is één van de verst landinwaarts gelegen zeewaterkerende sluisen in een primaire waterkering.

In 1831 is de sluis buiten werking gesteld, waarna in 1888 de ophaalbrug over de sluis vervangen is voor een vaste brug. 100 jaar later is een stalen damwand, als tijdelijke maatregel, voor de sluis geplaatst om de veiligheid van de waterkering te waarborgen. In 1990 kreeg de sluis de status van beschermd rijksmonument, vanwege het belang van de sluis in de geschiedenis van de vervening van de Krimpenerwaard.

### *Haalbaarheidsstudie*

In 2006 is gestart met een haalbaarheidsstudie naar de restauratie van de sluis door de gemeente Gouda, Provincie Zuid-Holland, de Landinrichtingscommissie en het hoogheemraadschap. Dit heeft geleid tot het "masterplan Stolwijkersluis" waarin de restauratie van de sluis is voorzien in combinatie met ontwikkeling van het gebied in het verlengde van de activiteiten van de gemeente Gouda aan de overzijde van de Hollandse IJssel.

### *Veiligheid*

Uit de wettelijke toetsing van de waterkering is gekomen dat separate beoordeling van de damwand niet mogelijk was aangezien het een "tijdelijke" damwand betreft die bij verwijdering of restauratie van de sluis zal verdwijnen. Hierdoor is automatisch de beoordeling "onvoldoende" aan de sluis gegeven. In uw vergadering van november 2008 heeft u krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld om een keuze te kunnen maken voor een of meerdere maatregelen die de waterveiligheid garanderen. Hiertoe zouden onder andere onderzoeken en variantenstudies uitgevoerd moeten worden.

Onderzoek naar de tijdelijke stalen damwand heeft in 2009 plaatsgevonden. De resultaten geven aan dat het in het kader van de veiligheid noodzakelijk is een definitieve maatregel te treffen.

### *Maatregelen*

Voor het garanderen van de veiligheid van de waterkering moet een passende maatregel worden uitgevoerd. Vanuit financiële en veiligheidsoverwegingen zijn twee opties zijn reëel, te weten:

1. Sloop van de sluis en herstel van de waterkering
2. restauratie van de sluis.

Sloop van de sluis wordt pas uitvoerbaar geacht als de aanleg van de Zuid Westelijke Randweg (ZWR) is aangelegd, omdat voor die tijd de overlast en schade voor bewoners en bedrijven te groot is. Dit is de belangrijkste reden om voor restauratie te kiezen.

### *Waarom nu?*

Op 24 augustus 2009 heeft minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg (IPO) afspraken gemaakt over de gezamenlijke financiering voor de restauratie van rijksmonumenten in het kader van de aanpak van de economische crisis. Een voorwaarde is dat de subsidie wordt verdubbeld vanuit de regio en dat projecten uitvoeringsgereed zijn.

Op 27 januari 2010 is door Provinciale Staten een besluit genomen om een subsidie van € 1.100.000 beschikbaar te stellen voor het restauratieproject Stolwijkersluis.

Voorwaarden van het beschikbaar stellen van de subsidie zijn dat:

- Het restaureren van de sluis voor eind 2011 is gerealiseerd;
- De subsidie vanuit de regio wordt verdubbeld;
- Het project uitvoeringsgereed is.

De regio heeft toezeggingen gedaan over de cofinanciering van de restauratie van de sluis. Deze bedragen zijn gemaximeerd. In totaal is € 1.800.000 beschikbaar gesteld uit subsidie en cofinanciering. De overige € 500.000 zou door HHSK beschikbaar moeten worden gesteld.

In 2006 is voor de subsidieaanvraag voorbereidend onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek is gebleken dat restauratie van de Stolwijkersluis een passende maatregel is om de waterkering weer aan de norm te laten voldoen.

### *Brug over de sluis*

Over de sluis is een betonnen brug gelegen. De gemeente Gouda is eigenaar van deze brug. Vervanging van de brug is nodig en zal gelijktijdig met de restauratie worden uitgevoerd. De kosten hiervoor komen ten laste van de gemeente Gouda en worden niet vanuit de subsidie betaald. Dit geldt ook voor het beheer en onderhoud van de brug.

#### **4. Motivering voorstel**

Sinds 1977 is beperkt onderhoud gepleegd aan de sluis. Hierdoor verkeert de sluis op dit moment in zeer slechte staat. Restauratie van de sluis wordt nu mogelijk gemaakt vanwege de toezegging van subsidie en cofinanciering door de verschillende partners. Met deze restauratie van de sluis kan de waterkering weer aan de normen voldoen. Tevens is het mogelijk het rijksmonument te behouden.

#### **5. Gevolgen/consequenties**

##### *Financieel*

In het waterbeheerplan is aangegeven dat HHSK in 2013 middelen beschikbaar heeft voor uitvoeringswerkzaamheden aan de sluis. In het investeringsprogramma van de programmabegroting 2010 is in de jaarschijf 2013 een budget opgenomen van € 300.000. De bijbehorende personele lasten van € 100.000 worden gedekt uit de in de jaarschijf 2010 opgenomen algemene (nog niet gespecificeerde) regel voor 'te activeren uren personeel'. Op het totaal is nog € 100.000 tekort en hiervoor wordt u gevraagd extra krediet beschikbaar te stellen.

Het krediet van € 500.000 is als volgt opgebouwd;

- een uitvoeringskrediet van € 300.000 gepland in het investeringsprogramma voor de jaarschijf 2013, nu vervroegd te voteren;
- een aanvullend bedrag van € 100.000;
- een bedrag voor personele lasten van € 100.000.

Voor het uitvoeringskrediet van € 300.000 zijn de kapitaallasten begroot vanaf 2015. Met het eerder beschikbaar stellen van het krediet moeten de kapitaallasten (rente en afschrijving) eerder in de begroting worden verwerkt, vanaf 2012 in plaats van vanaf 2015. Hierdoor zal in de jaren 2012 tot en met 2014 jaarlijks € 24.000 extra aan rente en afschrijving in de begroting staan. Voor het aanvullende uitvoeringskrediet van € 100.000 zal jaarlijks vanaf 2012 extra rente en afschrijving (€ 8.000) in de begroting moeten worden opgenomen. Voor de personele lasten is er geen extra verhoging van de kapitaallasten.

##### *Subsidie*

Op 24 augustus 2009 heeft minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met het Interprovinciaal Overleg (IPO) afspraken gemaakt over de gezamenlijke financiering door Rijk en provincies voor de restauratie van rijksmonumenten voor de jaren 2009, 2010 en 2011 in het kader van de aanpak van de economische crisis.

Op 27 januari 2010 heeft Provinciale Staten een besluit genomen om een subsidie van € 1.100.000 beschikbaar te stellen voor het restauratieproject Stolwijkersluis.

Naast deze subsidie wordt ook € 325.000 gesubsidieerd uit het ILG-budget van de provincie Zuid-Holland.

##### *Beheer- en onderhoudskosten*

Het beheren en onderhouden van de sluis blijft bij HHSK liggen. Kosten hiervoor zijn opgenomen in de exploitatiebegroting.

##### *Bediening sluis*

De aanleg van automatische bedieningsmiddelen van de sluis is niet meegenomen in de begroting. Dit vanwege de eisen die de provincie stelt ten aanzien van de te subsidiëren kosten voor de restauratie. We onderzoeken of het mogelijk is achteraf de bediening van de sluis automatisch te maken. Deze kosten zijn niet subsidiabel. Na oplevering zal de sluis niet door HHSK worden bediend. De toekomstige functionele bediening van de sluis is niet

geregeld. Richting de partners is ambtelijk en bestuurlijk expliciet aangegeven dat bediening geen taak is van HHSK. Andere partijen zullen initiatief nemen om dit te regelen.

#### *Risico's*

Bij toezegging van het totaal uitvoeringskrediet van € 2.300.000 is te verwachten dat hiermee voldoende financiële draagkracht is om de restauratie tot een goed eind te brengen. Desalniettemin is het nodig rekening te houden met mogelijk optredende risico's. Een van de risico's is dat onvoorziene gebreken aan de sluis zichtbaar worden tijdens de restauratie. Het optreden van dit risico is realistisch omdat het een rijksmonument betreft van meer dan 200 jaar oud. Het gevolg kan betekenen een verhoging van het uitvoeringsbudget.

Bij het optreden van het risico zijn de financiële middelen om tot restauratie van de sluis te komen niet meer toereikend en zal een andere maatregel moeten worden getroffen om aan de normering te kunnen voldoen. Dit is niet mogelijk met subsidiegelden en cofinanciering. De volledige kosten zullen voor rekening van HHSK komen.

### **6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren**

De Stolwijkersluis heeft in de afgelopen jaren veelvuldig in de belangstelling gestaan bij zowel omliggende gemeenten als verschillende belangenverenigingen. De omgeving is positief ten aanzien van de restauratie en heeft zich in verschillende belangenverenigingen en stichtingen vertegenwoordigd en hard gemaakt voor herstel van de sluis.

Het inrichten van de projectorganisatie met een stuurgroep en klankbordgroep is de inzet om de communicatie met alle belanghebbenden op een gestructureerde manier te laten verlopen. De afdeling communicatie vertegenwoordigt een belangrijke rol hierin. Een communicatieplan is opgesteld.

### **7. Verdere aanpak, procedure, planning**

De projectorganisatie is samengesteld in overleg met de gemeente Gouda. In de bijlage is een organogram van de projectorganisatie opgenomen.

De te doorlopen vervolgstappen zijn:

- Instellen van de stuurgroep en klankbordgroep;
- het actualiseren aanbestedingsstukken;
- het laten plaatsvinden van de aanbesteding en gunning van de werkzaamheden;
- het realiseren van de restauratie van de Stolwijkersluis voor 1 januari 2012;
- het opleveren van de Stolwijkersluis en overdragen aan beheer.

### **8. Evaluatie**

Na het restaureren van de Stolwijkersluis zal het project eenmalig worden geëvalueerd.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris-directeur,  
w.g.  
M.J.H. van Kuijk

dijkgraaf,  
w.g.  
mr. J.H. Oosters